



COMPTE-RENDU DE REUNION N°24

Du Lundi 11 Juin 2018

COMMUNE DE VAUDEVILLE

Travaux d'assainissement – Lot n°1 et n°2 – Réseaux de collecte et de transport des eaux usées et création d'une unité de traitement

| Intervenants | Responsables | Téléphone Courriel | P : Présent A : Absent E : Excusé | Convité prochaine réunion |
|--|---|---|---|---------------------------------|
| Maître de l'Ouvrage Commune de Vaudeville Mairie de Vaudeville 2, Route de Xirocourt 54 740 VAUDEVILLE | M. le Maire Vincent STOLL 1 ^{ier} Adjoint Daniel MARCHAND | T : 03.83.52.49.12. P : 07.83.84.54.01. P : 06.86.59.76.27. mairie.vaudeville54@wanadoo.fr | P P | X X |
| Maîtrise d'œuvre EVI - Agence Vosges BP 31087 57, chemin de Failloux 88 052 - EPINAL cedex 9 | Julien LAURENT Olivier CANAT | T : 03.29.29.13.05. P : 06.35.17.66.52. P : 07.77.68.80.14. evi88@evi-sge.fr | E P | X |
| Titulaire Marche LOT N° 1 STPI 4, Rue du Haut de la Plaine Z.I. du Peuxy 88 200 SAINT NABORD | M. OUGER M. POULET | T : 03.29.25.54.18. F : 03.29.25.75.78. P : 06.76.72.68.39. P : 06.20.95.18.22. stpi88@stpi-sge.fr | E E | X X |
| Titulaire Marche LOT N° 2 SADE 23, Chemin de la Petite Ile BP 52 009 57 054 METZ Cedex 02 | Jérémy PIQUET | T : 03.87.31.69.00. P : 06.46.01.61.61. Piquet.jeremy@sade-cgth.fr | P | X |
| Entreprise contrôles extérieurs MALEZIEUX Agence de Vincey ZA du Patis des Saules 88 450 VINCEY | Michel PHILIPPE | P : 06.22.11.37.02 m.philippe@malezieux.com | E | X |
| Assistant au Maître de l'Ouvrage Conseil Départemental de Meurthe et Moselle 48, Esplanade Jacques Baudot C.O. 900 19 54 035 NANCY Cedex | Hugues Barbier | T : 03.83.94.50.05 hbarbier@departement54.fr | E | X |
| AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE Route de Lessy - ROZELLIEURES BP 300019 57161 MOULINS LES METZ | Thibault RACHER | T : 03.87.34.47.71. thibault.racher@eau-rhin-meuse.fr | E | X |
| DITAM - VEZELISE | M.DESOUSA | pdesousa@departement54.fr | E | X |

Objet de la réunion : Réunion de chantier

Avancement

- Lot n°1 :
 - La réalisation des réfections de chaussées est terminée. Une réunion de mise au point sera organisée en fonction des disponibilités de chacun.
- Lot n°2 :
 - La pose des réseaux interne est terminée, reste la chasse du second étage à poser.
 - La reprise des talus est terminée,
 - La mise en place des terres et la réalisation des voiries sont en cours.



Planning

- STPI :
 - **Semaine 24** :
 - Pose des poteaux de protection en bois au niveau du poste de refoulement,
 - Pose du pied de potence au niveau du poste de refoulement,
 - Finition de réfection de chaussée.
- SADE :
 - **Semaine 24** :
 - Pose de la Chasse du second étage,
 - Fin de la mise en forme des terres,
 - Fin de la réalisation des voiries,
 - Réalisation du mur de protection au niveau du dégrilleur et du canal d'entrée,
 - Pose des cloisons de séparations.


- **Semaine 25 :**
 - Pose de la clôture et réalisation des espaces verts.

Action à mener

- **E.V.I. :**
 - E.V.I. informe les entreprises qu'aucune intervention de sous-traitant ne sera possible avant que celui-ci soit accepté par la Commune.
- **Commune de Vaudeville :**
 - Sans Objet
- **Lot N°1 STPI :**
 - Suite à la demande de la Commune, STPI réalisera les reprises suivantes comme vu lors de la Réunion :
 - **Les zones sans enduit seront reprises.**
 - **Nettoyage des grilles avaloirs,**
 - **Dans la Ruelle des Gondals, la fouille sera reprise en enrobés,**



- **Lot N°2 SADE :**
 - Rappel :
 - Comme demandé par la Commune, la SADE fournira et installera la barrière pour le parc de l'agriculteur. Il s'agit d'une barrière amovible et réglable à 5 barreaux (dimensions Ar 4.61 ml / Av 1,86 ml) y compris poteaux d'ancrage à sceller suivant les références ci-dessous.



Situation

- Chaque situation mensuelle sera mise en validation informatique à EVI avant tout envoi par courrier.

Coordination sécurité

- Sans objet.

Contrôles de conformité

- La programmation de toute intervention doit faire l'objet d'une prise de rendez-vous préalable avec les responsables de chantier des entreprises et une information par email à EVI (evi88@evi-sge.fr).
- Sous 72h maximum, un rapport provisoire d'intervention doit être envoyé par email à EVI et aux entreprises

Prochaine réunion

Lundi 18 Juin 2018 à 9h30 sur le chantier de la STEP

Personnes conviées : cf. page de garde du présent compte-rendu

Le Maître d'œuvre
Olivier CANAT

E.V.I.

ESPACE DE VIE INGENIERIE

57 Chemin Lailoux - BP 31087

88052 LIPPINAL Cedex 9

Tél. 03 29 29 13 05

Email: evi88@orange.fr

SAS au capital de 300 000 €

Sans observations écrites dans un délai de 5 jours, le présent compte-rendu est supposé accepté par chacun.

Ce compte-rendu est établi et diffusé par E.V.I

Date de diffusion : 11/06/2018



COMPTE-RENDU DE REUNION N°24

Du Lundi 11 Juin 2018

COMMUNE DE VAUDEVILLE

Travaux d'assainissement – Lot n°1 et n°2 – Réseaux de collecte et de transport des eaux usées et création d'une unité de traitement

| Intervenants | Responsables | Téléphone Courriel | P : Présent A : Absent E : Excusé | Convié prochaine réunion |
|---|---|---|---|--------------------------------|
| Maître de l'Ouvrage Commune de Vaudeville Mairie de Vaudeville 2, Route de Xirocourt 54 740 VAUDEVILLE | M. le Maire Vincent STOLL 1 ^{ier} Adjoint Daniel MARCHAND | T : 03.83.52.49.12. P : 07.83.84.54.01. P : 06.86.59.76.27. mairie.vaudeville54@wanadoo.fr | P P | X X |
| Maîtrise d'œuvre EVI - Agence Vosges BP 31087 57, chemin de Failloux 88 052 - EPINAL cedex 9 | Julien LAURENT Olivier CANAT | T : 03.29.29.13.05. P : 06.35.17.66.52. P : 07.77.68.80.14. evi88@evi-sge.fr | E P | X |
| Titulaire Marche LOT N° 1 STPI 4, Rue du Haut de la Plaine Z.I. du Peuxy 88 200 SAINT NABORD | M. OUGER M. POULET | T : 03.29.25.54.18. F : 03.29.25.75.78. P : 06.76.72.68.39. P : 06.20.95.18.22. stpi88@stpi-sge.fr | E E | X X |
| Titulaire Marche LOT N° 2 SADE 23, Chemin de la Petite Ile BP 52 009 57 054 METZ Cedex 02 | Jérémy PIQUET | T : 03.87.31.69.00. P : 06.46.01.61.61. Piquet.jeremy@sade-cgth.fr | P | X |
| Entreprise contrôles extérieurs MALEZIEUX Agence de Vincey ZA du Patis des Saules 88 450 VINCEY | Michel PHILIPPE | P : 06.22.11.37.02 m.philippe@malezieux.com | E | X |
| Assistant au Maître de l'Ouvrage Conseil Départemental de Meurthe et Moselle 48, Esplanade Jacques Baudot C.O. 900 19 54 035 NANCY Cedex | Hugues Barbier | T : 03.83.94.50.05 hbarbier@departement54.fr | E | X |
| AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE Route de Lessy - ROZELLIEURES BP 300019 57161 MOULINS LES METZ | Thibault RACHER | T : 03.87.34.47.71. thibault.racher@eau-rhin-meuse.fr | E | X |
| DITAM - VEZELISE | M.DESOUSA | pdesousa@departement54.fr | E | X |

Objet de la réunion : Réunion de chantier

Avancement

- Lot n°1 :
 - La réalisation des réfections de chaussées est terminée. Une réunion de mise au point sera organisée en fonction des disponibilités de chacun.
- Lot n°2 :
 - La pose des réseaux interne est terminée, reste la chasse du second étage à poser.
 - La reprise des talus est terminée,
 - La mise en place des terres et la réalisation des voiries sont en cours.



Planning

- STPI :
 - **Semaine 24** :
 - Pose des poteaux de protection en bois au niveau du poste de refoulement,
 - Pose du pied de potence au niveau du poste de refoulement,
 - Finition de réfection de chaussée.
- SADE :
 - **Semaine 24** :
 - Pose de la Chasse du second étage,
 - Fin de la mise en forme des terres,
 - Fin de la réalisation des voiries,
 - Réalisation du mur de protection au niveau du dégrilleur et du canal d'entrée,
 - Pose des cloisons de séparations.


- **Semaine 25 :**
 - Pose de la clôture et réalisation des espaces verts.

Action à mener

- **E.V.I. :**
 - E.V.I. informe les entreprises qu'aucune intervention de sous-traitant ne sera possible avant que celui-ci soit accepté par la Commune.
- **Commune de Vaudeville :**
 - Sans Objet
- **Lot N°1 STPI :**
 - Suite à la demande de la Commune, STPI réalisera les reprises suivantes comme vu lors de la Réunion :
 - **Les zones sans enduit seront reprises.**
 - **Nettoyage des grilles avaloirs,**
 - **Dans la Ruelle des Gondals, la fouille sera reprise en enrobés,**



- **Lot N°2 SADE :**
 - Rappel :
 - Comme demandé par la Commune, la SADE fournira et installera la barrière pour le parc de l'agriculteur. Il s'agit d'une barrière amovible et réglable à 5 barreaux (dimensions Ar 4.61 ml / Av 1,86 ml) y compris poteaux d'ancrage à sceller suivant les références ci-dessous.



Situation

- Chaque situation mensuelle sera mise en validation informatique à EVI avant tout envoi par courrier.

Coordination sécurité

- Sans objet.

Contrôles de conformité

- La programmation de toute intervention doit faire l'objet d'une prise de rendez-vous préalable avec les responsables de chantier des entreprises et une information par email à EVI (evi88@evi-sge.fr).
- Sous 72h maximum, un rapport provisoire d'intervention doit être envoyé par email à EVI et aux entreprises

Prochaine réunion

Lundi 18 Juin 2018 à 9h30 sur le chantier de la STEP

Personnes conviées : cf. page de garde du présent compte-rendu

Le Maître d'œuvre
Olivier CANAT

E.V.I.

ESPACE DE VIE INGENIERIE

57 Chemin Lailoux - BP 31087

88052 L'EPINAL Cedex 9

Tél. 03 29 29 13 05

Email: evi88@orange.fr

SAS au capital de 300 000 €

Sans observations écrites dans un délai de 5 jours, le présent compte-rendu est supposé accepté par chacun.

Ce compte-rendu est établi et diffusé par E.V.I

Date de diffusion : 11/06/2018