



COMPTE-RENDU DE REUNION N°26

Du Lundi 18 Juin 2018

COMMUNE DE VAUDEVILLE

Travaux d'assainissement – Lot n°1 et n°2 – Réseaux de collecte et de transport des eaux usées et création d'une unité de traitement

Intervenants	Responsables	Téléphone Courriel	P : Présent A : Absent E : Excusé	Convité prochaine réunion
Maître de l'Ouvrage Commune de Vaudeville Mairie de Vaudeville 2, Route de Xirocourt 54 740 VAUDEVILLE	M. le Maire Vincent STOLL 1 ^{ier} Adjoint Daniel MARCHAND	T : 03.83.52.49.12. P : 07.83.84.54.01. P : 06.86.59.76.27. mairie.vaudeville54@wanadoo.fr	P P	X X
Maîtrise d'œuvre EVI - Agence Vosges BP 31087 57, chemin de Failloux 88 052 - EPINAL cedex 9	Julien LAURENT Olivier CANAT	T : 03.29.29.13.05. P : 06.35.17.66.52. P : 07.77.68.80.14. evi88@evi-sge.fr	E P	X
Titulaire Marche LOT N° 1 STPI 4, Rue du Haut de la Plaine Z.I. du Peuxy 88 200 SAINT NABORD	M. OUGER M. POULET	T : 03.29.25.54.18. F : 03.29.25.75.78. P : 06.76.72.68.39. P : 06.20.95.18.22. stpi88@stpi-sge.fr	E E	X X
Titulaire Marche LOT N° 2 SADE 23, Chemin de la Petite Ile BP 52 009 57 054 METZ Cedex 02	Jérémy PIQUET	T : 03.87.31.69.00. P : 06.46.01.61.61. Piquet.jeremy@sade-cgth.fr	P	X
Entreprise contrôles extérieurs MALEZIEUX Agence de Vincey ZA du Patis des Saules 88 450 VINCEY	Michel PHILIPPE	P : 06.22.11.37.02 m.philippe@malezieux.com	E	X
Assistant au Maître de l'Ouvrage Conseil Départemental de Meurthe et Moselle 48, Esplanade Jacques Baudot C.O. 900 19 54 035 NANCY Cedex	Hugues Barbier	T : 03.83.94.50.05 hbarbier@departement54.fr	E	X
AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE Route de Lessy - ROZELLIEURES BP 300019 57161 MOULINS LES METZ	Thibault RACHER	T : 03.87.34.47.71. thibault.racher@eau-rhin-meuse.fr	E	X
DITAM - VEZELISE	M.DESOUSA	pdesousa@departement54.fr	E	X

Objet de la réunion : Réunion de chantier

Avancement

- Lot n°1 :
 - Suite à la réunion du 15 Juin 2018, il a été vu les points suivants :
 - STPI reprendra les réfections des branchements préalablement listés par la Commune,
 - STPI réalisera les palissades de protection au niveau de la place en contre partie de l'aménagement du poste de refoulement,
 - STPI réalisera le balayage de la commune et le nettoyage des grilles avaloirs.
 - STPI transmettra à la Commune un devis comprenant la réparation de chaussée au blue patcher et un enduit bitume fluxé sur la totalité de la voirie pour pérenniser l'ensemble.
- Lot n°2 :
 - La pose des réseaux interne est terminée, reste la chasse du second étage à poser.
 - La mise en place des terres et la réalisation des voiries sont terminées.



Planning

- STPI :
 - **Semaine 25** :
 - Pose des poteaux de protection en bois au niveau du poste de refoulement,
 - Pose du pied de potence au niveau du poste de refoulement,
 - Finition de réfection de chaussée.
- SADE :
 - **Semaines 25 et 26** :
 - Pose de la Chasse du second étage,
 - Réalisation du mur de protection au niveau du dégrilleur et du canal d'entrée,
 - Pose des cloisons de séparations.
 - Pose de la clôture et réalisation des espaces verts.

Action à mener

- **E.V.I. :**
 - Sans Objet.
- **Commune de Vaudeville :**
 - Sans Objet
- **Lot N°1 STPI :**
 - Reprise des réfections et finitions de chantier comme indiqué au niveau du point n°1 du CR.
- **Lot N°2 SADE :**
 - Sans Objet.

Situation

- Chaque situation mensuelle sera mise en validation informatique à EVI avant tout envoi par courrier.

Coordination sécurité

- Sans objet.

Contrôles de conformité

- La programmation de toute intervention doit faire l'objet d'une prise de rendez-vous préalable avec les responsables de chantier des entreprises et une information par email à EVI (evi88@evi-sge.fr).
- Sous 72h maximum, un rapport provisoire d'intervention doit être envoyé par email à EVI et aux entreprises

Prochaine réunion

Lundi 2 Juillet 2018 à 9h30 sur le chantier de la STEP

Personnes conviées : cf. page de garde du présent compte-rendu

Le Maître d'œuvre
Olivier CANAT

E.V.I.

ESPACE DE VIE INGENIERIE

57 Chemin Lailoux - BP 31087

88052 EPINAL Cedex 9

Tél. 03 29 29 13 05

Email: evi88@orange.fr

SAS au capital de 300 000 €

Sans observations écrites dans un délai de 5 jours, le présent compte-rendu est supposé accepté par chacun.
Ce compte-rendu est établi et diffusé par E.V.I
Date de diffusion : 18/06/2018



COMPTE-RENDU DE REUNION N°26

Du Lundi 18 Juin 2018

COMMUNE DE VAUDEVILLE

Travaux d'assainissement – Lot n°1 et n°2 – Réseaux de collecte et de transport des eaux usées et création d'une unité de traitement

Intervenants	Responsables	Téléphone Courriel	P : Présent A : Absent E : Excusé	Convité prochaine réunion
Maître de l'Ouvrage Commune de Vaudeville Mairie de Vaudeville 2, Route de Xirocourt 54 740 VAUDEVILLE	M. le Maire Vincent STOLL 1 ^{ier} Adjoint Daniel MARCHAND	T : 03.83.52.49.12. P : 07.83.84.54.01. P : 06.86.59.76.27. mairie.vaudeville54@wanadoo.fr	P P	X X
Maîtrise d'œuvre EVI - Agence Vosges BP 31087 57, chemin de Failloux 88 052 - EPINAL cedex 9	Julien LAURENT Olivier CANAT	T : 03.29.29.13.05. P : 06.35.17.66.52. P : 07.77.68.80.14. evi88@evi-sge.fr	E P	X
Titulaire Marche LOT N° 1 STPI 4, Rue du Haut de la Plaine Z.I. du Peuxy 88 200 SAINT NABORD	M. OUGER M. POULET	T : 03.29.25.54.18. F : 03.29.25.75.78. P : 06.76.72.68.39. P : 06.20.95.18.22. stpi88@stpi-sge.fr	E E	X X
Titulaire Marche LOT N° 2 SADE 23, Chemin de la Petite Ile BP 52 009 57 054 METZ Cedex 02	Jérémy PIQUET	T : 03.87.31.69.00. P : 06.46.01.61.61. Piquet.jeremy@sade-cgth.fr	P	X
Entreprise contrôles extérieurs MALEZIEUX Agence de Vincey ZA du Patis des Saules 88 450 VINCEY	Michel PHILIPPE	P : 06.22.11.37.02 m.philippe@malezieux.com	E	X
Assistant au Maître de l'Ouvrage Conseil Départemental de Meurthe et Moselle 48, Esplanade Jacques Baudot C.O. 900 19 54 035 NANCY Cedex	Hugues Barbier	T : 03.83.94.50.05 hbarbier@departement54.fr	E	X
AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE Route de Lessy - ROZELLIEURES BP 300019 57161 MOULINS LES METZ	Thibault RACHER	T : 03.87.34.47.71. thibault.racher@eau-rhin-meuse.fr	E	X
DITAM - VEZELISE	M.DESOUSA	pdesousa@departement54.fr	E	X

Objet de la réunion : Réunion de chantier

Avancement

- Lot n°1 :
 - Suite à la réunion du 15 Juin 2018, il a été vu les points suivants :
 - STPI reprendra les réfections des branchements préalablement listés par la Commune,
 - STPI réalisera les palissades de protection au niveau de la place en contre partie de l'aménagement du poste de refoulement,
 - STPI réalisera le balayage de la commune et le nettoyage des grilles avaloirs.
 - STPI transmettra à la Commune un devis comprenant la réparation de chaussée au blue patcher et un enduit bitume fluxé sur la totalité de la voirie pour pérenniser l'ensemble.
- Lot n°2 :
 - La pose des réseaux interne est terminée, reste la chasse du second étage à poser.
 - La mise en place des terres et la réalisation des voiries sont terminées.



Planning

- STPI :
 - **Semaine 25** :
 - Pose des poteaux de protection en bois au niveau du poste de refoulement,
 - Pose du pied de potence au niveau du poste de refoulement,
 - Finition de réfection de chaussée.
- SADE :
 - **Semaines 25 et 26** :
 - Pose de la Chasse du second étage,
 - Réalisation du mur de protection au niveau du dégrilleur et du canal d'entrée,
 - Pose des cloisons de séparations.
 - Pose de la clôture et réalisation des espaces verts.

Action à mener

- **E.V.I. :**
 - Sans Objet.
- **Commune de Vaudeville :**
 - Sans Objet
- **Lot N°1 STPI :**
 - Reprise des réfections et finitions de chantier comme indiqué au niveau du point n°1 du CR.
- **Lot N°2 SADE :**
 - Sans Objet.

Situation

- Chaque situation mensuelle sera mise en validation informatique à EVI avant tout envoi par courrier.

Coordination sécurité

- Sans objet.

Contrôles de conformité

- La programmation de toute intervention doit faire l'objet d'une prise de rendez-vous préalable avec les responsables de chantier des entreprises et une information par email à EVI (evi88@evi-sge.fr).
- Sous 72h maximum, un rapport provisoire d'intervention doit être envoyé par email à EVI et aux entreprises

Prochaine réunion

Lundi 2 Juillet 2018 à 9h30 sur le chantier de la STEP

Personnes conviées : cf. page de garde du présent compte-rendu

Le Maître d'œuvre
Olivier CANAT

E.V.I.

ESPACE DE VIE INGENIERIE

57 Chemin Lailoux - BP 31087

88052 EPINAL Cedex 9

Tél. 03 29 29 13 05

Email: evi88@orange.fr

SAS au capital de 300 000 €

Sans observations écrites dans un délai de 5 jours, le présent compte-rendu est supposé accepté par chacun.
Ce compte-rendu est établi et diffusé par E.V.I
Date de diffusion : 18/06/2018